

*Арсановой Р. М.*  
*В банк концессионное соглашение*  
*03.07.2018г.*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

*Курьеру СА*  
*[Signature]*

УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной  
службы по Камчатскому краю

Ленинградская ул., д. 90,  
Петропавловск-Камчатский, 683003  
Тел./факс (4152) 42-58-74  
Эл. почта: to41@fas.gov.ru

Генеральному директору  
АО «Корякэнерго»  
Е.Н. Кондращенко

ул. Озерная, д. 41,  
г. Петропавловск-Камчатский, 683013

факс: 46-28-46

27.06.2018 № 1436/06  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О согласовании изменений условий  
концессионного соглашения

Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю в соответствии с Правилами предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 № 368, рассмотрело поступившее 28.05.2018 заявление акционерного общества «Корякэнерго» о согласовании внесения изменений в концессионное соглашение от 21.03.2016 № 01-2016/КС(ТС) в отношении объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Администрации сельского поселения «село Усть-Хайрюзово», дополнение к заявлению от 21.06.2018 № 1413/05, и приняло решение о согласовании изменений условий концессионного соглашения.

ВрИО руководителя управления

*[Signature]*

С.Н. Парфирьева

*Когда будет оригинал, → скам  
и на сайт в док.  
к КС*

С.Н. Парфирьева  
(4152) 42-40-05

АО «Корякэнерго»  
Вх. № 1334  
27.06.2018

027890 \*

## Дополнительное соглашение № 1

к концессионному соглашению № 01-2016/КС(ТС) от 21.03.2016 года в отношении объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Администрации муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»

с. Усть-Хайрюзово

«28» 06 2018 год

Администрация муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово», в лице Главы администрации Мельничук Михаила Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Акционерное общество «Корякэнерго», в лице генерального директора Кондращенко Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к концессионному соглашению о нижеследующем:

1. Настоящим Дополнительным соглашением к концессионному соглашению № 01-2016/КС(ТС) от 21.03.2016 года Стороны договорились внести изменение в Перечень мероприятий по реконструкции объекта Соглашения, объемы работ, сроки их выполнения и размер инвестиций указанные в Приложении № 3 к концессионному соглашению № 01-2016/КС(ТС) от 21.03.2016 года и изложить их в редакции согласно Приложения к настоящему дополнительному соглашению.

2. Остальные условия концессионного соглашения № 01-2016/КС(ТС) от 21.03.2016 года в отношении объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Администрации муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» остаются неизменными.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

### ПОДПИСИ СТОРОН

Концедент

Глава администрации муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»



Мельничук М.Н.

2018 года



Концессионер

Генеральный директор  
АО «Корякэнерго»



Кондращенко Е.Н.

2018 года



Перечень мероприятий по реконструкции объекта Соглашения, объемы работ, сроки их выполнения и размер инвестиций

№ п/п	Наименование мероприятий	Характеристика			Цель мероприятия	Мероприятия	Планируемые затраты на мероприятие, тыс. рублей с учетом НДС	Предельный размер финансирования на реконструкцию объекта концессионного соглашения, тыс. рублей с НДС по годам									
		Прочность	Линейн. м	Протяженность, м				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Работы по реконструкции тепловых сетей		9, 100 мм	4761,02 тр	Замена стальных (вертика) трубопроводов из прокатных труб на полимерные повышенной надежности, замена котельной №3 потребителя котельной №3 на котельные №№1 и 2 с возможностью разработки проекта и включения в планируемую затрату	январь 2019 г. (разработка проекта), окончание работ сентябрь 2023	10 177,92	3 942,34			5 063,99	10 521,54	6 760,00	10 832,77	10 090,00		
2.	Работы по реконструкции здания котельной №1 (ЖКО)			166,7м2	Увеличение площади машинного зала котельной с усилением несущих конструкций. Стоимость разработки проекта включена в планируемую затрату	январь 2017 (разработка проекта) выполнение работ июнь-сентябрь 2017	3 537,45										
3.	Работы по замене двух котлов на новые в котельной №1	1 Гкал/ч			Замена устаревшего оборудования на современное более производительное, экономичное и надежное. Не требуется проектной документации	июнь-сентябрь 2018	4 101,59			4 101,59							
4.	Работы по установке дополнительного резервного котла в котельной №1	1 Гкал/ч			Обеспечение резерва мощности в ходе плановых работ по ремонту котельной. Стоимость разработки проекта включена в планируемую затрату	июнь-сентябрь 2017	1 944,70			1 944,70							
5.	Работы по замене котла на новый в котельной №1	1 Гкал/ч			Замена устаревшего оборудования на современное более производительное, экономичное и надежное. Не требуется проектной документации	июнь-сентябрь 2019	2 249,41					2 249,41					
6.	Работы по замене котла на новый в котельной №2	1 Гкал/ч			Замена устаревшего оборудования на современное более производительное, экономичное и надежное. Не требуется проектной документации	июнь-сентябрь 2019	2 249,41					2 249,41					
7.	Работы по замене двух котлов на новые в котельной №2	1 Гкал/ч			Замена устаревшего оборудования на современное более производительное, экономичное и надежное. Не требуется проектной документации	июнь 2020 сентябрь 2021	4 492,15					2 221,07			2 221,08		

